

**Rusina Frei
architekti**

Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9
120 00 Praha 2
www.rusinafrei.cz
info@rusinafrei.cz

Městská část Praha - Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Ing. Pavel Macháček
starosta
Libušská 35/200
142 00 Praha 4 – Libuš

Naše zn.: PIN

V Praze, dne 9.8.2024

Věc: Žádost o prodloužení termínu pro výkonové fáze projekt interiéru a dokumentace širších vztahů

Vážený pane starosto,

navazujeme na naše včerejší společné jednání na úřadu MČ Praha - Libuš a chtěli bychom Vás tímto požádat o prodloužení lhůty pro předání výkonových fází VF 5.1 Projekt interiéru a VF 5.2 Dokumentace širších vztahů ve fázi DPS, uvedených příloze č. 8 Smlouvy o dílo ze dne 18.12.2020 (dále jen SoD).

Důvodem k prodloužení lhůty je potřeba zejména zajistit bezchybnou propojenost technického a architektonického řešení těchto projektových částí, navazujících na dokončenou prováděcí dokumentaci samotné stavby školy. Detailní koordinace navazujících projektů vyžaduje nejprve dopracování předchozích ucelených částí projektu, čemuž odpovídá i souslednost výkonových fází v SoD.


Proto máme důvodné obavy z nemožnosti zajistit adekvátní podrobné a správné dopracování VF 5.1 a VF 5.2 v termínu, který nastane dříve nebo v souběhu s dokončením hlavního projektu ve VF 4.2., jak vyplývá z Vaší výzvy ze dne 19.6.2024.

Žádáme Vás proto o prodloužení lhůt pro vypracování:

- čistopisu dokumentace pro provedení interiéru do 8 týdnů od ukončení VF 4.2
- čistopisu dokumentace širších vztahů do 8 týdnů od ukončení VF 4.2


Zároveň Vás žádáme o sjednání dodatku k SoD za účelem změny lhůty plnění ve smyslu výše uvedeného.

S pozdravem,



Ing. arch. MgA. Martin Rusina Ph.D.

Rusina frei, s.r.o., jednatel



Ing. arch. Martin Frei

Rusina frei, s.r.o., jednatel