

**Dodatek č. 1
ke SOD ze dne 2. 7. 2015**

2015064092

na stavební práce

„ Oprava betonových podlah garáže Dobronická č.p. 694/2, Praha 4-Libuš“

Článek 1 – Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš

Zastoupeno: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou

IČ: 00231142

DIČ: CZ00231142

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:

Mgr. Jiří Koubek – starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník ÚMČ Praha-Libuš tel: 420 244 471 884,
mob: 603 529 932 E-mail: tajemnik@praha-libus.cz

pí Šárka Pichová – pověřena vedením Odboru správy majetku a investic ÚMČ
420 244 041 436 mob: 736 420 948 E-mail pichova@praha-libus.cz

(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel: HOLMARK Creative s.r.o.

Se sídlem: Loučka 2, 783 22 Cholín

Zastoupeno: Michal Holčík, jednatel společnosti

IČ: 29388244,

Ve věcech smluvních i technických je oprávněn jménem objednatele jednat:

Michal Holčík, mob: 773 565 250 email: Michal.holcik@holmark.cz

(dále jen „zhotovitel“)

*uzavírají tento Dodatek č. 1,
který mění smlouvu o dílo ze dne 2. 7. 2015
(dále jen „Smlouva“)*

takto:

Ve znění smlouvy Článek 3 – Předmět a rozsah díla

V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které není ani přes veškerou péči a dokonalý průzkum technicky možné odhalit. Po odstranění povrchu frézováním byl vyhodnocen menší rozsah trhlin a větší rozsah dorovnání nerovnosti podkladu. Dále byly na žádost objednatele vyměněny rámy otvorů od vstupů do technického podlaží.

Rozsah díla se mění dle přílohy k položkovému rozpočtu (přílohou číslo 1 tohoto dodatku)

Ve znění Smlouvy, Čl. 5 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, část 5.1 Výše sjednané ceny, se mění text v tabulce takto:

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Původní cena díla	935 190,00 Kč	1 131 579,00 Kč
- Vícepráce v Kč	47 140,00 Kč	57 039,00 Kč
- Méněpráce v Kč	6 690,00 Kč	8 095,00 Kč
Celková změna ceny díla v Kč	975 640,00 Kč	1 180 523,00 Kč

Jedná se o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů stavební akce a dokončení díla dle SOD. Zhotovitel sestavil seznam víceprací, ke kterému předložil cenovou nabídku v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Ve znění Smlouvy, Čl. 18 – Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů, odstavec 18. 9. se doplňuje text:


K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 236/2015 ze dne 31. 8. 2015.

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet víceprací a méněprací“

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změny.

V Praze Libuši, dne 4.9.2015
Za objednatele:

V PRAZE, dne 2.9.2015
Za zhotovitele:



Mgr. Jiří Koubek
starosta MČ Praha-Libuš



p. Michal Holčík
jednatel společnosti

HOLMARK

Holmark Creative s.r.o.

Loučka 2, 783 22 Cholina

IČ: 293 88 244, DIČ: CZ 293 88 244

www.holmark.cz, info@holmark.cz



Podle §43 zákona o HLMP potvrzují svým podpisem, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Záměr byl zveřejněn

od do
Schválení nebo souhlas byl dán

usnesením RMČ/ZMČ č. 236/2015

ze dne 31. 8. 2015

Hereš Ludvík
pověřený člen ZMČ pověřený člen ZMČ

Soupis provedených prací

Předávací protokol k SoD č.

2015064092

Název akce : oprava betonových podlah garáže Dobronická č.p.694/2 Praha 4-Libuš

Zhotovitel :
 Holmark Creative s.r.o.
 Loučka 2
 783 22 Cholína
 IČO : 29388244 DIČ : CZ 29388244
 phone : 773 565 250
 Odpovědná osoba : Michal Holčík

Objednatel :
 Městská část Praha - Libuš
 Libušská 35
 142 00 Praha 4 - Libuš
 IČO : 00231142
 Odpovědná osoba : Šárka Pichová
 ing.Jindřich Sochůrek

položka	soupis výkonů	bm ; m ²	jednotková cena	cena celkem
A.	Práce dle SoD			
1.	příprava povrchu	996 m ²	230 Kč	229 080,0 Kč
2.	ošetření trhlin	550 bm	15 Kč	8 250,0 Kč
3.	vyrovnávka lokální, zpevnění povrchu	402 m ²	195 Kč	78 390,0 Kč
4.	stěrka epoxi QS3 Basf	996 m ²	645 Kč	642 420,0 Kč
B.	Vícepráce a méněpráce			
1.	rámy otvorů instalace - ks	5	3 500 Kč	17 500,0 Kč
2.				
3.				
Celková cena dodávky bez DPH		21% DPH	975 640,00 Kč	

Seznam předaných dokumentů a příloh :

podmínky užívání (provoz a údržba) podlahy

- prohlášení o shodě na dodané materiály
 - záruční a reklamční podmínky

1. Při provádění prací nedošlo k poškození stavby ani jiných subdodávek, uklid staveniště zhotovitel provedl a zajistil na své náklady
2. Dílo bylo zhotoveno dle podmínek dohodnutých SoD a vyhovuje svými parametry pro účel použití požadovaný objednatelem.

Vady a nedodělky :

Dohoda o odstranění - termín :

1. odstranit sut z jínek

1.9.2015

2.

3.

4.

5.

Za zhotovitele práce předal :

HOLMARK
 Holmark Creative s.r.o.
 Loučka 2, 783 22 Cholína
 Č: 293 88 244, DIČ: CZ 293 88 244
 www.holmark.cz, info@holmark.cz

Razítko a podpis :

Dne : 27.8.2015

Za objednatele práce převzal :

Razítko a podpis :

Dne : 27.8.2015