

Dodatek č. 1
ke SOD ze dne 15. 9. 2022
č. 2022060056
na stavební práce

„Sportovní a rekreační areál při Základní škole Meteorologická – 1 fáze venkovní učebna“

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupena: RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D., starostkou
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D., starostkou

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

E-mail / Telefon Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník ÚMČ Praha-Libuš
tajemnik@praha-libus.cz / [REDACTED]
paní Šárka Pichová – vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ
E-mail / Telefon: pichova@praha-libus.cz / [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: NEXT Domy s.r.o.
Se sídlem: Vojtěšská 211/6, Nové město Praha 1 11 00 Praha
Zastoupeno: Ivan Tencer, jednatel
IČ: 29137578
DIČ: CZ 29137578

Ve věcech smluvních i technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat Tencer Ivan, jednatel

E-mail / Telefon nextdomy.sro@gmail.com / [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1,
který mění Smlouvu o dílo č. 2022060056 ze dne 15. 9. 2022
takto:

Ve znění Smlouvy, čl. 4 - Termín a lhůty plnění díla

Nahrazuje se bod 4.2.1. takto:

Dokončení díla (předání): původní termín do 60 dnů od předání díla, tj od 30. 9. 2022 do 30. 11. 2022 se prodlužuje **do 31. 12. 2022** z důvodu změny projektové dokumentace v typu nosníků v dřevěné konstrukci. Jedná se o okolnost, která nemá původ v činnosti zhotovitele.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 byl schválen usnesením RMČ Praha-Libuš č. 245 ze dne 28. 11. 2022

V Praze Libuši, dne - 1. 12. 2022
Za objednatele: [REDACTED]

V Praze, dne 2022
Za zhotovitele: [REDACTED]

Příloha: vyjádření dodavatele dřevěné konstrukce



RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D.
starostkou MČ Praha-Libuš

Ivan Tencer
jednatel NEXT Domy s.r.o.

Kasalova pila

V Jindřichově Hradci 9.11.2022

Informace o termínech výroby venkovní učebny pro ZŠ Meteorologická.

Před objednáním konstrukčních materiálů bylo nutno vyřešit parametry stropních nosníků. Dle dokumentace ke stavbě byly navrženy nosníky o průřezu 60/240 mm s požadavkem na pevnostní třídu G24h.

Průřez 60/240 se vyrábí v sortimentu KVH. U KVH profilů se pevnostní třída G24h nevyrábí, nelze jí garantovat.

Tato třída pevnosti se vztahuje pouze na sortiment BSH. Sortiment BSH se ale vyrábí až od šířky 80 mm.

Z toho důvodu budou stropní nosníky BSH průřezu 80/240 mm s garantovanou třídou pevnosti GL 24h.

Než se toto vše projednalo s ohledem na projekt a cenu došlo k mírnému časovému skluzu. Ihned po odsouhlasení a zaplacení zálohové faktury proběhla objednávka BSH hranolů (27.10.2022)

Předpokládaný termín dodání hranolů je 21. listopadu.

Následně proběhne výroba do 25. listopadu.

Poté bude následovat nátěr celé konstrukce 2 vrstvami -do 2. prosince.

Štercl Jiří
projektant tesařských konstrukcí

KASALOVA PILA, s.r.o.
Jarošovská 600/II, 377 01 Jindřichův Hradec
mobil: + 420 [REDACTED]
e-mail: jiri.stercl@kasalovapila.cz
URL: www.kasalovapila.cz

