



Projekt „Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš“  
ident. č. EDS/SMVS, MSC2007: 115D222002088, CZ.1.02/3.1.00/11.12649

## Dodatek č. 1 smlouva o dílo uzavřená dne 2.7.2012 u objednatele pod ev. č. 2012076060

### “Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš – zateplením objektů a výměnou oken“

#### Článek 1 - Smluvní strany

##### 1.1. Smluvní strany

**Objednatel** : Městská část Praha - Libuš  
**Se sídlem** : Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš  
**Zastoupena ve věcech smluvních** : Mgr. Jiřím Koubkem – starostou  
**Bankovní spojení** : Česká spořitelna, a.s.  
**Číslo účtu** : 2000691349/0800  
**Číslo zvláštního účtu/podúčtu** : 6015-2000691349/0800  
**IČ** : 00231142  
**DIČ** : CZ 00231142  
**Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:** Mgr. Jiří Koubek – starosta  
**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník  
**Spojení – tel.** : + 420 261 711 380  
**Fax** : + 420 241 727 864  
**E-mail:** starosta@praha-libus.cz, tajemnik@praha-libus.cz,  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

##### Zhotovitel:

**Obchodní firma / jméno uchazeče:** Aulický Invest s.r.o.  
**Se sídlem:** Moskevská 12, 47001 ČeskáLípa  
**Fakturační a kontaktní adresa:** Moskevská 12, 47001 ČeskáLípa  
**Zastoupený:** Ing. Jiřím Aulickým - jednatelem  
**Zapsán v obchodním rejstříku:** Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11066  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.  
**Číslo účtu:** 676318393/0300  
**IČ:** 25008382  
**DIČ:** CZ25008382

**Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:** Ing. Jiří Aulický

**Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:** Ing. Jiří Aulický,  
Roman Soukup, Roman Řehák

##### Zástupce zhotovitele na stavbě:

**Povinně - osoba zodpovědná za provádění stavby mající autorizaci na provádění stavebních prací (stavbyvedoucí):** Roman Řehák

**Další osoba přítomná na stavbě (mistr):** xxxxx

*\* Osoba stavbyvedoucího a mistra a kontakty na ně budou uvedeny v 1. zápisu ve stavebním deníku při přebírání staveniště. Přičemž dodavatel je oprávněn jej změnit pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele.*



Projekt „Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš“  
ident. č. EDS/SMVS, MSC2007: 115D222002088, CZ.1.02/3.1.00/11.12649

Spojení – tel.: 487 823 369, mobil 724 760 430

Fax: 487 823 369

E-mail: [aulicky@aulicky.cz](mailto:aulicky@aulicky.cz)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených

### **dodatek č. 1,**

### **který mění tuto smlouvu o dílo**

(dále jen „smlouva“)

takto:

#### **Do původního znění čl. 3., Výchozí podklady a údaje, se za odsvec č. 1 doplňuje nový odstavec č. 2. s tímto textem:**

2. Podkladem pro uzavření dodatku smlouvy jsou:

a) Vyčíslení méněprací souvisejících s rozhodnutí objednatele nerealizovat v roce 2012 a v rámci této smlouvy zateplení stropu ve spojovací chodbě mezi hospodářským a dětským pavilonem MŠ Ke Kašně – viz. příloha č. 5. Toto rozhodnutí je stvrzeno touto smlouvou. Realizace bude zajištěna v roce 2013 společně s výměnou rozvodů vody a instalací rozvodů ústředního vytápění.

#### **Původní znění čl. 4., Předmět a rozsah díla, odstavec č. 1. Předmětem plnění je:, 2. a 3. odrážka, se nahrazuje tímto textem:**

- zateplení obvodového pláště hospodářského pavilonu
- zateplení střešního pláště hospodářského pavilonu a dětského pavilonu

#### **Původní znění čl. 5., Termín plnění díla, odstavec č. 1. Smluvní strany se dohodly na lhůtě výstavby:, 4. řádek - Požadovaný termín dokončení stavebních prací včetně získání platného souhlasu s užíváním stavby na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby = kolaudace:, se nahrazuje tímto textem:**

**nejpozději do 1.10.2012**





Projekt „Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš“  
ident. č. EDS/SMVS, MSC2007: 115D222002088, CZ.1.02/3.1.00/11.12649

**Do původního znění čl. 6., Cena díla, se za odstavec č. 1. a před odstavcem č. 2 doplňuje nový odstavec s číslem 1.1. s tímto textem:**

1. 1. Smluvní strany se dohodly, že méněpráce a vícepráce vyčíslené a oceněné v souladu s článkem 6, odstavec č. 6 až 7 této smlouvy v přílohách č. 5-6-.... mění výše sjednanou cenu za provedené dílo v rozsahu uvedeném v článku 4 - Předmět a rozsah díla této smlouvy a termínech dle článku 5 - Termín plnění díla této smlouvy takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 10%	DPH 20%	Cena v Kč s DPH
Méněpráce dle přílohy č. 5	-42.886,- Kč	----,- Kč	8.577,- Kč	51.463,- Kč
Výsledná celková cena díla po odečtu méněprací a součtu víceprací v Kč – dle Dodatku č. 1 smlouvy	1 654 791,0	----,- Kč	330.958,- Kč	1.985.749,- Kč

**Do původní znění čl. Článek 20, Závěrečná ustanovení, do odstavce nacházejícího se za odstavec č. 18 a označeným jako odstavec č. 10. – “Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:” se za poslední přílohu č. 4 doplňují nové přílohy s tímto textem:**

Příloha č. 5 – „Vyčíslení méněprací – nerealizace zateplení spojovací chodby HP a DP v roce 2012“

V Praze, dne 10.9.2012

V Praze, dne 10.9.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jiří Koubek – starosta



Aulický invest s.r.o.  
470 01 Časká Lipa, Moskevská 12  
☎/fax: 467 823 369  
IČO: 25008382, DIČ: CZ25008382

Stavba :	Výměna oken a zateplení obvod. a střešního pláště objektu MŠ č.p. 334 - hospodářský pavilon	Rozpočet:	Místo:
Objekt :	SO-01 Zateplení objektu - výměna oken a zateplení obvodového pláště	ul. Ke Kašně, Písnice, Praha - Libuš	

Díl:	713	Izolace tepelné				
6	713000001	DOD+MTZ parotěsné zábrany z folie PE vyztuženou polypropylenovou mřížkou. <i>Jedná se o součást podhledu SDK v krčku, který nebude v této etapě proveden.</i>	m2	-46,92	10,80	-506,74
7	713000002	DOD+MTZ difúzní folie PE vyztužená polypropylenovou mřížkou. <i>Jedná se o součást podhledu SDK v krčku, který nebude v této etapě proveden.</i>	m2	-46,92	15,20	-713,18
8	713131155	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vložen rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy. <i>Jedná se o součást podhledu SDK v krčku, který nebude v této etapě proveden.</i>	m2	-39,10	60,00	-2 346,00
9	283759090	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000x1000x50 mm. <i>Jedná se o součást podhledu SDK v krčku, který nebude v této etapě proveden.</i>	m2	-36,39	82,90	-3 016,40
10	998713201	pás tepelné izolační 100 mm 7500x1200 mm	m2	-89,93	110,00	-9 892,30
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>-16 474,62</b>

Díl:	763	Dřevostavby				
11	763131411U00	SDK podhled desky 1xA 12,5 -bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD. <i>Jedná se o podhled SDK v krčku, který nebude v této etapě proveden.</i>	m2	-44,97	527,00	-23 696,56
12	998763401U00	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech V do 6 m. <i>Jedná se o součást podhledu SDK v krčku, který nebude v této etapě proveden.</i>	%	-236,97	1,42	-336,49
<b>Celkem za</b>		<b>763 Dřevostavby</b>				<b>-24 033,05</b>

Díl:	784	Malby				
13	784453021U00	Malba směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrační místnost V do 3,8 m. <i>Jedná se o malbu podhledu SDK v krčku, který nebude v této etapě proveden.</i>	m2	-44,97	34,70	-1 560,29
14	784000001	Penetrace sádkartonových konstrukcí před malbou. <i>Jedná se o součást podhledu SDK v krčku, který nebude v této etapě proveden.</i>	m2	-44,97	18,20	-818,36
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>-2 378,65</b>



## Městská část Praha-Libuš

# USNESENÍ RADY č. 197/2012

Jednání R ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	5
	pro	proti	zdržel se		
4. 9. 2012	5	0	0	Usnesení	přijato

Podpisy

  
-----  
zástupce starosty  
Ing. Pavel Macháček



  
-----  
starosta  
Mgr. Jiří Koubek

Založeno na Ú dne	5. 9. 2012	Založila	P. Janáčková	Podpis	
-------------------	------------	----------	--------------	--------	---

Rada městské části Praha-Libuš:

- schvaluje** Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo (dále jen Dodatek), uzavřené dne 2. 7. 2012, firmou AULICKÝ INVEST spol. s r.o., Moskevská 12, 470 01 Česká Lípa, IČ:25008382, DIČ:CZ25008382, zastoupenou Ing. Jiřím Aulickým, na zakázku „Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš – zateplením objektů a výměnou oken“ v rámci projektu „Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš“ ident. č. EDS/SMVS, MSC2007: 115D222002088, CZ.1.02/3.1.00/11.12649, který snižuje celkovou cenu díla o 51.463,- Kč včetně DPH a termín dokončení díla bude posunut na 1.10.2012,
- pověřuje** starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku č.1, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.